

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		北京市十一学校一分校西操场修缮工程						
主管部门		北京市海淀区教育委员会			实施单位	海淀区教育委员会（基建）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分	
	年度资金总额	-	20.83	20.83	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	-	20.83	20.83	—		—	
	上年结转资金	-	-	-	—		—	
	其他资金	-	-	-	—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	本项目对学校操场及活动场地进行修缮改造，修缮面积约3745.02m2,建设内容主要包括：操场跑道、辅助区、缓冲区塑胶面层更换，场芯足球场人造草面层更换，操场排水环沟修缮，改造范围内井盖更换等.该项目审定实际完成投资2,229,530.42元，其中工程费1,921,938.75元，工程建设其他费307,591.67元。已支付各类费用合计2,019,596.66元，其中工程费1,784,676.66元，工程建设其他费234,920.00元。尚未支付款209,933.76元。			本项目对学校操场及活动场地进行修缮改造，修缮面积约3745.02m2,建设内容主要包括：操场跑道、辅助区、缓冲区塑胶面层更换，场芯足球场人造草面层更换，操场排水环沟修缮，改造范围内井盖更换等.该项目审定实际完成投资2,229,530.42元，其中工程费1,921,938.75元，工程建设其他费307,591.67元。已支付各类费用合计2,019,596.66元，其中工程费1,784,676.66元，工程建设其他费234,920.00元。尚未支付款209,933.76元。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标		本年权重(%)		自评得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标		10		10		
	产出指标	数量指标		15		15		
	产出指标	质量指标		15		15		
	效益指标	社会效益指标		10		10		
	效益指标	可持续影响指标		10		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标		10		10		
	成本指标	经济成本指标		20		20		

总分	100	100.00	
----	-----	--------	--