

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		北京市海淀区前进小学综修工程						
主管部门		北京市海淀区教育委员会			实施单位	海淀区教育委员会（基建）		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分	
	年度资金总额	-	152.36	152.36	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	-	152.36	152.36	—		—	
	上年结转资金	-	-	-	—		—	
	其他资金	-	-	-	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对本项目操场及教学楼进行修缮。场地改造总面积为3304.23平方米，主要包括运动场地改造，铺装改造，场地给排水改造及相应附属设施造，包含领操台面层、升旗台改造。教学楼修缮面积为3450平方米，包括4#、5#教学楼外立面改造、室内改造、暖通改造、电气改造。本项目审定投资总额8,052,691.76元，已付款6,505,371.92元，未付款1,547,319.84元。尚存在资金缺口1,523,613.18元(根据约定，从结算施工单位的尾款中扣除23,706.66元)，由海淀区固定资产投资安排解决。			对本项目操场及教学楼进行修缮。场地改造总面积为3304.23平方米，主要包括运动场地改造，铺装改造，场地给排水改造及相应附属设施造，包含领操台面层、升旗台改造。教学楼修缮面积为3450平方米，包括4#、5#教学楼外立面改造、室内改造、暖通改造、电气改造。本项目审定投资总额8,052,691.76元，已付款6,505,371.92元，未付款1,547,319.84元。尚存在资金缺口1,523,613.18元(根据约定，从结算施工单位的尾款中扣除23,706.66元)，由海淀区固定资产投资安排解决。				
绩效指标	一级指标	二级指标		本年权重(%)		自评得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标		10		10		
	产出指标	数量指标		15		15		
	产出指标	质量指标		15		15		
	效益指标	可持续影响指标		10		10		
	效益指标	社会效益指标		10		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标		10		10		
	成本指标	经济成本指标		20		20		

总分	100	100.00	
----	-----	--------	--