

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称		北京教育学院附属海淀实验小学操场修缮项目						
主管部门		北京市海淀区教育委员会			实施单位	海淀区教育委员会（基建）		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分	
	年度资金总额	-	2.17	2.17	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	-	2.17	2.17	—		—	
	上年结转资金	-	-	-	—		—	
	其他资金	-	-	-	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目对学校现状操场进行修缮，主要建设内容包括操场跑道、辅助区、场芯足球场及半圆区、器械活动区、羽毛球场、篮球场面层更换，操场排水环沟修缮、国旗台位置调整、操场东侧围网网片更换等。修缮总面积为6101.33m2。按照《北京市海淀区财政局关于北京教育学院附属海淀实验小学操场修缮项目竣工的财务决算批复》（海财建〔2024〕453号），该项目决算审定金额为4,165,082.56元，目前到位资金3,647,274.1元(其中区级资金到位3,647,274.1元)，已支付3,647,274.1元，账户余额0元。该项目尚需尾款496,092.47元（不含审计费），审计费21715.99元。			本项目对学校现状操场进行修缮，主要建设内容包括操场跑道、辅助区、场芯足球场及半圆区、器械活动区、羽毛球场、篮球场面层更换，操场排水环沟修缮、国旗台位置调整、操场东侧围网网片更换等。修缮总面积为6101.33m2。按照《北京市海淀区财政局关于北京教育学院附属海淀实验小学操场修缮项目竣工的财务决算批复》（海财建〔2024〕453号），该项目决算审定金额为4,165,082.56元，目前到位资金3,647,274.1元(其中区级资金到位3,647,274.1元)，已支付3,647,274.1元，账户余额0元。该项目尚需尾款496,092.47元（不含审计费），审计费21715.99元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标		本年权重(%)		自评得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标		10		10		
	产出指标	数量指标		15		15		
	产出指标	质量指标		15		15		
	效益指标	可持续影响指标		10		10		
	效益指标	社会效益指标		10		10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
	成本指标	经济成本指标	20	20	
总分			100	100.00	