

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		海淀实验小学(北洼路校区)操场修缮项目						
主管部门		北京市海淀区教育委员会			实施单位	海淀区教育委员会（基建）		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分
		年度资金总额	-	37.34	37.34	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	-	37.34	37.34	—		—
		上年结转资金	-	-	-	—		—
		其他资金	-	-	-	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目操场修缮总面积2783.33平方米。修缮范围主要包括操场跑道、辅助区、场芯排球场、垒球场面层更换及基础重做，新建跳远砂坑和操场环形排水沟，树池改造，新建操场雨水管线等。项目审定实际完成投资2,586,890.06元，已支付各类费用合计2,213,475.20元。尚未支付款373,414.86元				本项目操场修缮总面积2783.33平方米。修缮范围主要包括操场跑道、辅助区、场芯排球场、垒球场面层更换及基础重做，新建跳远砂坑和操场环形排水沟，树池改造，新建操场雨水管线等。项目审定实际完成投资2,586,890.06元，已支付各类费用合计2,213,475.20元。尚未支付款373,414.86元			
绩效 指标	一级指标	二级指标			本年权重(%)		自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标			15		15	
	产出指标	质量指标			15		15	
	产出指标	时效指标			10		10	
	效益指标	社会效益指标			10		10	
	效益指标	可持续影响指标			10		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10		10	
	成本指标	经济成本指标			20		20	
总分					100		100.00	