

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		北京市海淀区民族小学(本校)操场修缮项目						
主管部门		北京市海淀区教育委员会			实施单位	海淀区教育委员会（基建）		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分
		年度资金总额	-	63.92	63.92	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	-	63.92	63.92	—		—
		上年结转资金	-	-	-	—		—
		其他资金	-	-	-	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目对学校现状操场进行修缮，主要建设内容包括操场跑道、场芯足球场及半圆区面层更换，辅助区缓冲区基础及面层更换，操场环形排水修缮，跳远砂坑修缮、领操台面层修复、学校入口铺装、树池等。该项目审定总投资为3,531,148.55元，已支付2,891,939.65元，均由区固定资产投资资金支付。应付未付款项639,208.90元，均需区固定资产投资资金支付。			项目对学校现状操场进行修缮，主要建设内容包括操场跑道、场芯足球场及半圆区面层更换，辅助区缓冲区基础及面层更换，操场环形排水修缮，跳远砂坑修缮、领操台面层修复、学校入口铺装、树池等。该项目审定总投资为3,531,148.55元，已支付2,891,939.65元，均由区固定资产投资资金支付。应付未付款项639,208.90元，均需区固定资产投资资金支付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标			本年权重(%)		自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标			15		15	
	产出指标	时效指标			10		10	
	产出指标	数量指标			15		15	
	效益指标	社会效益指标			10		10	
	效益指标	可持续影响指标			10		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10		10	
	成本指标	经济成本指标			20		20	
总分					100		100.00	