

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		【ID38436】北京明天幼稚集团二幼南区园 01#楼改造工程						
主管部门		北京市海淀区教育委员会			实施单位	北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分
		年度资金总额	-	27.54	27.54	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	-	27.54	27.54	—		—
		上年结转资金	-	-	-	—		—
		其他资金	-	-	-	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目的实施，对学校01#楼1828.40平方米建筑进行了结构加固改造，消除了结构安全隐患；对01#楼内的内部装修进行了重新改造，更换了水暖电等设备管线；改造了室外场地1016.50平方米，美化了校园环境；更换内外门47.00扇，窗户47.00扇，更换外立面933.76平米；改造围墙116.20延米。优化了01#楼内的房间功能，美化校园环境，为学校未来招生提供必要物质保障。			项目施工质量达到国家及北京市标准和要求；施工过程中做到安全、文明、协调施工，采取严格的安全防护措施，并遵守市政、市容及交通等有关部门的相关规定；项目已完工并验收				
绩效 指标	一级指标	二级指标		本年权重(%)		自评得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标		15		15		
	产出指标	质量指标		5		5		
	产出指标	数量指标		20		20		
	效益指标	社会效益指标		12		12		
	效益指标	可持续影响指标		4		4		
	效益指标	生态效益指标		4		4		
	满意度指标	服务对象满意度指标		10		10		
	成本指标	经济成本指标		20		20		
总分				100		100.00		