

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		【ID39395】红英小学（韩家川校区）1#、9#楼屋面防水及阳光剧场东侧外墙改造工程							
主管部门		北京市海淀区教育委员会			实施单位	北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重（%）	执行率	自评得分	
		年度资金总额	-	44.10	43.64	10	98.95%	9.90	
		其中：当年财政拨款	-	44.10	43.64	—	—	—	
		上年结转资金	-	-	-	—	—	—	
		其他资金	-	-	-	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过屋面防水改造，消除了屋面防水渗漏问题。改善了学校室内教学环境。提高了后勤保障能力。便于后勤人员平时维护管理。达到了学校教育、教学正常使用需求。通过对阳光剧场东墙外窗改造，彻底根除了存在的消防安全隐患。为教育、教学工作正常开展提供了有力的设备保障， 为进一步提升校园安全水平奠定了坚实基础				项目施工质量达到国家及北京市标准和要求；施工过程中做到安全、文明、协调施工，采取严格的安全防护措施，并遵守市政、市容及交通等有关部门的相关规定； 项目已完工并验收				
绩效 指标	一级指标	二级指标			本年权重（%）		自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			25		25		
	产出指标	质量指标			10		10		
	产出指标	时效指标			5		5		
	效益指标	社会效益指标			10		10		
	效益指标	可持续影响指标			10		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10		10		
	成本指标	经济成本指标			20		20		
总分					100		99.90		