

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		【ID39864】中国人民大学附属中学第二分校电力增容工程						
主管部门		北京市海淀区教育委员会			实施单位	北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分
		年度资金总额	139.11	139.11	139.11	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	139.11	139.11	139.11	—	—	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	受益对象：学校师生，共2200人。项目目的和预期效果：通过中国人民大学附属中学第二分校电力增容工程。拟解决学校用电的问题。项目的实施有利于改善学校的基础设施，彻底解决学校供电安全隐患，改善办学环境，满足学校的正常教学需求，为教育、教学工作提供有力保障，为提升校园安全水平奠定基础，为促进学生健康成长提供良好环境。				项目施工质量达到国家及北京市标准和要求；施工过程中做到安全、文明、协调施工，采取严格的安全防护措施，并遵守市政、市容及交通等有关部门的相关规定；项目已完工并验收			
绩效 指标	一级指标	二级指标			本年权重(%)		自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标			8		8	
	产出指标	时效指标			16		16	
	产出指标	数量指标			16		16	
	效益指标	可持续影响指标			5		5	
	效益指标	社会效益指标			15		15	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10		10	
	成本指标	经济成本指标			20		20	
总分					100	100.00		