

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		【ID39970】北京市海淀区工读学校2#、24#房加固修缮工程						
主管部门		北京市海淀区教育委员会			实施单位	北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分
		年度资金总额	-	270.64	270.50	10	99.95%	9.99
		其中：当年财政拨款	-	270.64	270.50	—		—
		上年结转资金	-	-	-	—		—
		其他资金	-	-	-	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对房屋山墙、后檐墙进行改造，彻底根除了建筑墙身存在的各类安全隐患。改善了学校教学用房使用环境。提高了后勤保障能力。达到了学校教育、教学正常使用需求。有力提升了学校整体硬件水平。为进一步强化校区安全水平奠定了坚实基础。为进一步促进学生健康成长提供了安全良好的教学环境。			项目施工质量达到国家及北京市标准和要求；施工过程中做到安全、文明、协调施工，采取严格的安全防护措施，并遵守市政、市容及交通等有关部门的相关规定；项目已完工并验收				
绩效 指标	一级指标	二级指标			本年权重(%)		自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标			25		25	
	产出指标	质量指标			10		10	
	产出指标	时效指标			5		5	
	效益指标	社会效益指标			15		15	
	效益指标	可持续影响指标			5		5	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10		10	
	成本指标	经济成本指标			20		20	
总分				100		99.99		