

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		【ID40078】育英学校（本校区）50#教学楼卫生间、水房，43#食堂操作间，篮球场，6#教学楼污水改造						
主管部门		北京市海淀区教育委员会			实施单位	北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重（%）	执行率	自评得分
		年度资金总额	-	503.93	503.24	10	99.86%	9.99
		其中：当年财政拨款	-	503.93	503.24	—	—	—
		上年结转资金	-	-	-	—	—	—
		其他资金	-	-	-	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	育英学校（本校区）50、56#内门更换改造；50#楼二至七层卫生间装修改造、首层至七层水房装修改造；43#楼首层食堂操作间装修改造；篮球场场地改造；6#楼南侧室外污水管线改造；1）50#楼共计更换内门166樘；56#楼共计更换内门168樘；2）50#楼二至七层卫生间装修改造面积324.72平米；50#楼首层至七层水房装修改造面积46.24平米；3）43#楼首层食堂操作间装修改造面积397.3平米；4）室外篮球场场地改造面积4450.66平米；5）改造6#楼南侧室外污水管线98.32延米；				项目施工质量达到国家及北京市标准和要求；施工过程中做到安全、文明、协调施工，采取严格的安全防护措施，并遵守市政、市容及交通等有关部门的相关规定；项目已完工并验收			
绩效 指标	一级指标	二级指标			本年权重（%）		自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标			10		10	
	产出指标	数量指标			20		20	
	产出指标	质量指标			10		10	
	效益指标	可持续影响指标			5		5	
	效益指标	社会效益指标			15		15	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10		10	
	成本指标	经济成本指标			20		20	
总分					100		99.99	