

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		【ID40111】北京市第一〇一中学（圆明园校区）室外地下管线及道路改造工程						
主管部门		北京市海淀区教育委员会			实施单位	北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分
		年度资金总额	-	1,947.85	1,947.65	10	99.99%	10.00
		其中：当年财政拨款	-	1,947.85	1,947.65	—		—
		上年结转资金	-	-	-	—		—
		其他资金	-	-	-	—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目改造，可以解决北京市第一〇一中学（圆明园校区）室外综合管线不满足教育教学的使用需求问题，改造后可以为我校带来更好的教学条件，为师生提供更好的教学环境及教学质量。提升后勤保障能力，达到学校教育、教学正常使用需求。同时可以确保教学用房使用安全，根除潜在的各类安全隐患，为教育、教学工作提供有力的物质保障，为进一步提升校园安全水平奠定坚实基础，为促进学生健康成长提供良好环境。				项目施工质量达到国家及北京市标准和要求；施工过程中做到安全、文明、协调施工，采取严格的安全防护措施，并遵守市政、市容及交通等有关部门的相关规定；项目已完工并验收			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标			本年权重(%)		自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标			8		8	
	产出指标	数量指标			16		16	
	产出指标	时效指标			16		16	
	效益指标	社会效益指标			8		8	
	效益指标	可持续影响指标			4		4	
	效益指标	生态效益指标			8		8	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10		10	
	成本指标	经济成本指标			20		20	
总分					100		100.00	