

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		【ID40115】北京市海淀区清河第四小学室内采暖系统及室外给水管线改造工程							
主管部门		北京市海淀区教育委员会		实施单位	北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分	
		年度资金总额	-	172.34	171.44	10	99.48%	9.95	
		其中：当年财政拨款	-	172.34	171.44	—		—	
		上年结转资金	-	-	-	—		—	
		其他资金	-	-	-	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目主要用于服务正常的教育教学活动，不存在产权纠纷情况。同时，项目立项后，工作领导小组将积极与教委、区政府等相关部门沟通，及时办理施工许可证或与资核中心沟通，及时办理开工程序，办理修缮工程开工通知书。				项目施工质量达到国家及北京市标准和要求；施工过程中做到安全、文明、协调施工，采取严格的安全防护措施，并遵守市政、市容及交通等有关部门的相关规定；项目已完工并验收				
绩效 指标	一级指标		二级指标		本年权重(%)		自评得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标		质量指标		10		10		
	产出指标		时效指标		20		20		
	产出指标		数量指标		10		10		
	效益指标		社会效益指标		10		10		
	效益指标		可持续影响指标		5		5		
	效益指标		生态效益指标		5		5		
	满意度指标		服务对象满意度指标		10		10		
	成本指标		经济成本指标		20		20		
总分					100		99.95		