

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		【ID40124】北京市海淀区学院路小学消防设施改造工程						
主管部门		北京市海淀区教育委员会		实施单位	北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分
		年度资金总额	-	49.24	49.24	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	-	49.24	49.24	—		—
		上年结转资金	-	-	-	—		—
		其他资金	-	-	-	—		—
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	通过本次消防系统改造：修缮因水泵房被淹、外环路锈蚀、室内局部管路锈蚀而修缮，本项目仅对破损部位及泵房进行更换设计；室外小市政给水,楼宇高位水箱、消火栓等设施维持现状；1、更换消防泵房内消火栓给水泵2台（一用一备）；2、更换消防泵房内消火栓污水泵2台（一用一备）；3、更换室外消防环网DN150；4、消防泵房内相应配电系统重新设计，更换系统及管线；5、更换室外消防环网时破坏校园室外操场地面按原状恢复。解决了消防主管漏水的问题，学校消除了消防系统的安全隐患；给学校在校师生提供一个安全的教育教学环境。满足园里教育教学的发展需要。			项目施工质量达到国家及北京市标准和要求；施工过程中做到安全、文明、协调施工，采取严格的安全防护措施，并遵守市政、市容及交通等有关部门的相关规定；项目已完工并验收				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标		本年权重(%)		自评得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标		10		10		
	产出指标	时效指标		20		20		
	产出指标	数量指标		10		10		
	效益指标	社会效益指标		10		10		
	效益指标	可持续影响指标		5		5		
	效益指标	生态效益指标		5		5		
	满意度指标	服务对象满意度指标		10		10		
	成本指标	经济成本指标		20		20		
总分				100		100.00		