

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		【ID39252】北京实验学校（海淀）改扩建工程配套信息化建设项目						
主管部门		北京市海淀区教育委员会			实施单位	北京实验学校（海淀）		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分
		年度资金总额	-	460.27	457.23	10	99.34%	9.93
		其中：当年财政拨款	-	328.76	325.75	—		—
		上年结转资金	-	131.51	131.48	—		—
		其他资金	-	-	-	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了完成北京实验学校(海淀)改扩建综合实践楼配套信息化基础设施建设，拟在土建完成后开展如下工作：综合布线、弱电机房、网络系统、I电话系统、无线网络系统、会议室、信息发布系统、一卡通系统、校园广播系统、多功能录播教室、数字创新培养中心、一层大厅信息发布及宣传系统、教师多媒体、视频监控系统和、食堂扩声系统、办公设备共16个系统的建设工作。本年度土建不能完工，故年度目标为完成招投标、签订合同、设备采买。				项目已完成招投标、合同签订、设备到货验收。项目实施在土建交付教学楼后进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标			本年权重(%)		自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标			10		10	
	产出指标	质量指标			20		20	
	产出指标	数量指标			10		10	
	效益指标	社会效益指标			10		10	
	效益指标	可持续影响指标			10		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10		10	
	成本指标	经济成本指标			20		20	
总分					100		99.93	