

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		【ID38535】北京市海淀区第二实验小学橡树校区操场及食堂改造配套信息化建设项目						
主管部门		北京市海淀区教育委员会			实施单位	北京市海淀区第二实验小学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重 (%)	执行率	自评得分
		年度资金总额	-	284.69	284.06	10	99.78%	9.98
		其中：当年财政拨款	-	284.69	284.06	—		—
		上年结转资金	-	-	-	—		—
		其他资金	-	-	-	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本期建设内容包括操场音视频系统、明厨亮灶系统、信息发布系统、计算机网络系统、IP广播系统、智慧多功能教室系统多功能活动音视频系统、安防核心机房改造、智能门禁设备。本项目建成后，将更充分地发挥海淀实验二小橡树校区在教学、育人等方面的优势，促进该地区教育事业均衡、全面发展。在一定程度上实现了教育资源的均衡发展。本项目的建设，正是响应北京市政府关于加强教育设施建设，深入推进学区制改革和九年一贯制办学，促进教育源优质均衡配置的有力举措。通过本项目的建设，有效提高本校教育教学水平和精细化管理能力，对海淀区的智慧教育建设工作起到示范及促进作用，提升教学质量，做好新课程改革的背景下的示范引领作用。				有效提高本校教育教学水平和精细化管理能力，对海淀区的智慧教育建设工作起到示范及促进作用，提升教学质量，做好新课程改革的背景下的示范引领作用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			本年权重 (%)		自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标			10		10	
	产出指标	数量指标			20		20	
	产出指标	质量指标			10		10	
	成本指标	经济成本指标			20		20	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10		10	
	效益指标	可持续影响指标			5		5	

	效益指标	社会效益指标	15	15	
总分			100	99.98	