

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		北京农业大学附属中学新建体育楼						
主管部门		北京市海淀区教育委员会			实施单位	海淀区教育委员会（基建）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分	
	年度资金总额	-	36.34	36.34	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	-	-	-	—		—	
	上年结转资金	-	36.34	36.34	—		—	
	其他资金	-	-	-	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设内容及规模：本项目新建体育楼工程、室外工程，新建总建筑面积12747.15平方米，其中地上面积5134.00平方米地下面积7613.15平方米。体育楼使用功能包括篮球场、乒乓球馆、选修课教室(体操、壁球、击剑、柔道等)、办公室及车库、人防工程、设备用房等其它用房，室外工程包括道路、围墙、运动场、绿化及室外管线等。审定总投资8053.38万元，累计支付6684.16万元，剩余1369.22万元。			建设内容及规模：本项目新建体育楼工程、室外工程，新建总建筑面积12747.15平方米，其中地上面积5134.00平方米地下面积7613.15平方米。体育楼使用功能包括篮球场、乒乓球馆、选修课教室(体操、壁球、击剑、柔道等)、办公室及车库、人防工程、设备用房等其它用房，室外工程包括道路、围墙、运动场、绿化及室外管线等。审定总投资8053.38万元，累计支付6684.16万元，剩余1369.22万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标		本年权重(%)		自评得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标		15		15		
	产出指标	时效指标		10		10		
	产出指标	数量指标		15		15		
	效益指标	可持续影响指标		10		10		
	效益指标	社会效益指标		10		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标		10		10		
	成本指标	经济成本指标		20		20		

总分	100	100.00	
----	-----	--------	--