

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		北京市一〇一中学电力增容改造工程						
主管部门		北京市海淀区教育委员会			实施单位	海淀区教育委员会（基建）		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分
		年度资金总额	-	912.65	912.65	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	-	912.65	912.65	—		—
		上年结转资金	-	-	-	—		—
		其他资金	-	-	-	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目拟拆除现状高压架空线1600.00m，拟新敷电力管道1779.00m，拟新敷电缆5952.00m，拟破复沥青路面1528.00m2、破复方砖路面350.00m2、破复绿地714.25m2、临时占用绿地150.00m2；拟新建一座二进六出开闭器；拟对总配电室、东西配电室进行改造并配套实施电力监控系统及电力火灾监控系统。拟对学校体育场、下沉广场、二门保卫室、二门停车场、南门进行低压电缆改造，拟敷设低压电缆2749.00m；拟建设学区智能照明、插座控制系统。完成后改善办学条件。				本项目拟拆除现状高压架空线1600.00m，拟新敷电力管道1779.00m，拟新敷电缆5952.00m，拟破复沥青路面1528.00m2、破复方砖路面350.00m2、破复绿地714.25m2、临时占用绿地150.00m2；拟新建一座二进六出开闭器；拟对总配电室、东西配电室进行改造并配套实施电力监控系统及电力火灾监控系统。拟对学校体育场、下沉广场、二门保卫室、二门停车场、南门进行低压电缆改造，拟敷设低压电缆2749.00m；拟建设学区智能照明、插座控制系统。完成后改善办学条件。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			本年权重(%)		自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标			15		15	
	产出指标	质量指标			15		15	
	产出指标	时效指标			10		10	
	效益指标	社会效益指标			10		10	
	效益指标	可持续影响指标			10		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10		10	
	成本指标	经济成本指标			20		20	

总分	100	100.00	
----	-----	--------	--