

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称		北京市八一学校附属玉泉中学操场修缮工程						
主管部门		北京市海淀区教育委员会			实施单位	海淀区教育委员会（基建）		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分	
	年度资金总额	-	1.90	1.90	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	-	1.90	1.90	—		—	
	上年结转资金	-	-	-	—		—	
	其他资金	-	-	-	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目改造总面积为2481平方米，其中篮球场面积为1659平方米，透水砖面积为822平方米。主要建设内容包括：篮球运动场地面面层改造、槛墙、围栏拆除更新以及对破坏的透水砖进行重新恢复等。 按照《北京市海淀区财政局关于北京市八一学校附属玉泉中学操场修缮工程竣工的财务决算批复》（海财建〔2024〕410号），该项目决算审定金额为1369137.02元，目前到位资金1,178,057.94元（区级资金到位1,178,057.94元），已支付1,178,057.94元，账户余额0元。该项目尚需尾款164,819.36元（不含审计费），审计费19,048.34元。			本项目改造总面积为2481平方米，其中篮球场面积为1659平方米，透水砖面积为822平方米。主要建设内容包括：篮球运动场地面面层改造、槛墙、围栏拆除更新以及对破坏的透水砖进行重新恢复等。 按照《北京市海淀区财政局关于北京市八一学校附属玉泉中学操场修缮工程竣工的财务决算批复》（海财建〔2024〕410号），该项目决算审定金额为1369137.02元，目前到位资金1,178,057.94元（区级资金到位1,178,057.94元），已支付1,178,057.94元，账户余额0元。该项目尚需尾款164,819.36元（不含审计费），审计费19,048.34元。				
绩效指标	一级指标	二级指标		本年权重(%)		自评得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		15		15		
	产出指标	时效指标		10		10		
	产出指标	质量指标		15		15		
	效益指标	社会效益指标		10		10		
	效益指标	可持续影响指标		10		10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
	成本指标	经济成本指标	20	20	
总分			100	100.00	