

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		北京市海淀区九一小学(西校区)操场修缮项目						
主管部门		北京市海淀区教育委员会			实施单位	海淀区教育委员会（基建）		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分
		年度资金总额	-	26.80	26.80	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	-	26.80	26.80	—		—
		上年结转资金	-	-	-	—		—
		其他资金	-	-	-	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目操场修缮总面积为3693.58平方米，包括修缮操场，排水沟沟盖板、跳远沙坑、路牙石、校园大门口运料车途经透水砖路面的恢复等内容。该项目审定实际完成投资2,323,504.14元，已支付各类费用合计2,055,466.95元，尚未支付款268,037.19元。				本项目操场修缮总面积为3693.58平方米，包括修缮操场，排水沟沟盖板、跳远沙坑、路牙石、校园大门口运料车途经透水砖路面的恢复等内容。该项目审定实际完成投资2,323,504.14元，已支付各类费用合计2,055,466.95元，尚未支付款268,037.19元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			本年权重(%)		自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标			15		15	
	产出指标	质量指标			15		15	
	产出指标	时效指标			10		10	
	效益指标	社会效益指标			10		10	
	效益指标	可持续影响指标			10		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10		10	
	成本指标	经济成本指标			20		20	
总分					100		100.00	