

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称		北京市海淀区五一小学操场修缮项目						
主管部门		北京市海淀区教育委员会			实施单位	海淀区教育委员会（基建）		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分
		年度资金总额	-	136.48	136.48	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	-	136.48	136.48	—		—
		上年结转资金	-	-	-	—		—
		其他资金	-	-	-	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目为北京市海淀区五一小学操场修缮项目，改造面积12537.45平方米，改造设计范围和内容为：改造操场、球场面层；原有环沟清淤、新做圈梁、更换砼盖板；南侧基础塌陷区域改造操场基础及环沟；篮球场、乒乓球场新建环沟及场地排水系统；沙坑修补换砂；临绿化树木区域防根刺设施改造；操场周边路牙石改造、透水砖路面拆除并恢复等内容。该工程审定总投资8,538,487.75元，已到位资金7,173,727.51元，资金缺口1,364,760.24元，已到位资金和资金缺口均为区财政拨款。				本项目为北京市海淀区五一小学操场修缮项目，改造面积12537.45平方米，改造设计范围和内容为：改造操场、球场面层；原有环沟清淤、新做圈梁、更换砼盖板；南侧基础塌陷区域改造操场基础及环沟；篮球场、乒乓球场新建环沟及场地排水系统；沙坑修补换砂；临绿化树木区域防根刺设施改造；操场周边路牙石改造、透水砖路面拆除并恢复等内容。该工程审定总投资8,538,487.75元，已到位资金7,173,727.51元，资金缺口1,364,760.24元，已到位资金和资金缺口均为区财政拨款。			
绩效指标	一级指标	二级指标			本年权重(%)		自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标			10		10	
	产出指标	数量指标			15		15	
	产出指标	质量指标			15		15	
	效益指标	社会效益指标			10		10	
	效益指标	可持续影响指标			10		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10		10	
	成本指标	经济成本指标			20		20	

总分	100	100.00	
----	-----	--------	--