

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		北京市海淀区教师进修学校附属实验学校(南校区、北校区)和北京市海淀区西二旗小学操场修缮项目						
主管部门		北京市海淀区教育委员会			实施单位	海淀区教育委员会（基建）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分	
	年度资金总额	-	305.74	305.74	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	-	305.74	305.74	—		—	
	上年结转资金	-	-	-	—		—	
	其他资金	-	-	-	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	北京市海淀区教师进修学校附属实验学校(南校区),改造总面积为6798.78平方米,改造内容包括对操场内的运动场地、场地内给排水及附属设施的改造,并拆除绿化带157.05平方米及恢复绿化带131.86平方米。北校区改造总面积为9083.17平方米,改造内容为对操场内的运动场地、场地内给排水及附属设施的改造。海淀区西二旗小学改造总面积为4578.03平方米,改造内容为对操场内的运动场地、场地内给排水及附属设施的改造。该工程审定总投资为15,269,953.05元,已到位资金12,212,536.01元,资金缺口3,057,417.04元,全部为区级资金。			北京市海淀区教师进修学校附属实验学校(南校区),改造总面积为6798.78平方米,改造内容包括对操场内的运动场地、场地内给排水及附属设施的改造,并拆除绿化带157.05平方米及恢复绿化带131.86平方米。北校区改造总面积为9083.17平方米,改造内容为对操场内的运动场地、场地内给排水及附属设施的改造。海淀区西二旗小学改造总面积为4578.03平方米,改造内容为对操场内的运动场地、场地内给排水及附属设施的改造。该工程审定总投资为15,269,953.05元,已到位资金12,212,536.01元,资金缺口3,057,417.04元,全部为区级资金。				
绩效 指标	一级指标	二级指标		本年权重(%)		自评得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		15		15		
	产出指标	质量指标		15		15		
	产出指标	时效指标		10		10		
	效益指标	社会效益指标		10		10		
	效益指标	可持续影响指标		10		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标		10		10		

	成本指标	经济成本指标	20	20	
总分			100	100.00	