

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称		北京市海淀区第四实验小学操场修缮项目						
主管部门		北京市海淀区教育委员会			实施单位	海淀区教育委员会（基建）		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分	
	年度资金总额	-	167.62	167.62	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	-	167.62	167.62	—		—	
	上年结转资金	-	-	-	—		—	
	其他资金	-	-	-	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对学校操场及活动场地进行修缮改造，修缮面积约11807.98m，更换操场跑道、足球场及篮球场面层；东侧体育器械区水泥路面改为塑胶场地，局部透水砖路面和绿化改为塑胶场地；跳远砂坑更换新砂；更换领操台及台阶面层；更换操场排水沟盖板，篮球场新做排水沟；拆除新建篮球场围网、篮球杆；新建羽毛球及乒乓球场地；拆除新建矮墙座椅；新做树池、防根刺；拆除新建现状体育设施（如篮球架、体育器械）；改造范围内道牙、检查井井盖更换；局部围墙、大门拆除恢复；绿化恢复、新建室外照明等。完成后改善办学条件。			对学校操场及活动场地进行修缮改造，修缮面积约11807.98m，更换操场跑道、足球场及篮球场面层；东侧体育器械区水泥路面改为塑胶场地，局部透水砖路面和绿化改为塑胶场地；跳远砂坑更换新砂；更换领操台及台阶面层；更换操场排水沟盖板，篮球场新做排水沟；拆除新建篮球场围网、篮球杆；新建羽毛球及乒乓球场地；拆除新建矮墙座椅；新做树池、防根刺；拆除新建现状体育设施（如篮球架、体育器械）；改造范围内道牙、检查井井盖更换；局部围墙、大门拆除恢复；绿化恢复、新建室外照明等。完成后改善办学条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标		本年权重(%)		自评得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		15		15		
	产出指标	质量指标		15		15		
	产出指标	时效指标		10		10		
	效益指标	可持续影响指标		10		10		
	效益指标	社会效益指标		10		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标		10		10		

	成本指标	经济成本指标	20	20	
总分			100	100.00	