

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		北京市海淀区羊坊店中心小学(本校)操场修缮项目						
主管部门		北京市海淀区教育委员会			实施单位	海淀区教育委员会（基建）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分	
	年度资金总额	-	2.92	2.92	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	-	2.92	2.92	—		—	
	上年结转资金	-	-	-	—		—	
	其他资金	-	-	-	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设地点：位于北京市海淀区北蜂窝路66号，羊坊店中心小学(本校)内。 建筑内容及规模：本项目操场修缮总面积为3790.71平方米，修缮内容和范围包括修缮操场面层，新建砖砌排水沟以及路缘石路缘石、树池、运料车途经花岗岩路面、透水砖路面的恢复、雨水管道敷设等。 按照《北京市海淀区财政局关于北京市海淀区羊坊店中心小学（本校）操场修缮项目竣工的财务决算批复》（海财建〔2024〕458号），该项目决算审定金额为2,550,214.06元，目前到位资金2,424,711.92元(其中，区级资金到位2,424,711.92元)，已支付2,424,711.92元，账户余额0元。该项目尚需尾款87,423.11元（不含审计费），审计费29171.75元			建设地点：位于北京市海淀区北蜂窝路66号，羊坊店中心小学(本校)内。 建筑内容及规模：本项目操场修缮总面积为3790.71平方米，修缮内容和范围包括修缮操场面层，新建砖砌排水沟以及路缘石路缘石、树池、运料车途经花岗岩路面、透水砖路面的恢复、雨水管道敷设等。 按照《北京市海淀区财政局关于北京市海淀区羊坊店中心小学（本校）操场修缮项目竣工的财务决算批复》（海财建〔2024〕458号），该项目决算审定金额为2,550,214.06元，目前到位资金2,424,711.92元(其中，区级资金到位2,424,711.92元)，已支付2,424,711.92元，账户余额0元。该项目尚需尾款87,423.11元（不含审计费），审计费29171.75元				
绩效指标	一级指标	二级指标		本年权重(%)		自评得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标		15		15		
	产出指标	数量指标		15		15		
	产出指标	时效指标		10		10		
	效益指标	可持续影响指标		10		10		

	效益指标	社会效益指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
	成本指标	经济成本指标	20	20	
总分			100	100.00	