

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称		北京市海淀区翠微小学（西校区）等3所学校操场修缮工程						
主管部门		北京市海淀区教育委员会			实施单位	海淀区教育委员会（基建）		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分	
	年度资金总额	-	176.62	176.62	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	-	176.62	176.62	—		—	
	上年结转资金	-	-	-	—		—	
	其他资金	-	-	-	—		—	
	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	本项目共包括3所学校的操场修缮，总修缮面积12692.24平方米，各操场修缮审定的建设内容及规模如下： 1. 北京市海淀区翠微小学(西校区)操场修缮总面积3467.48m2，建设内容主要包括操场北侧、东侧局部活动场地新做基础及塑胶面层，操场跑道、辅助区及篮球场更换塑胶面层，场芯足球场基础局部修补及更换人造草面层，东侧活动场地更换透水砖并重做基础；现状排水沟及领操台修缮，操场改造范围内道牙、井盖更换；重新敷设操场范围内的热力管线、消防管线、雨水管线改造。 2. 北京市海淀区实验小学(阜成校区)操场修缮总面积3184.35m2，建设内容主要包括操场跑道、辅助区、篮球场及半圆区更换面层，操场北侧、东侧活动区透水砖更换塑胶面层并新做基础，操场西侧道路透水砖面层更换并重做基础(管线施工)；现状排水沟、领操台及南侧教学楼入口处台阶面层修缮，操场改造范围内道牙、树池、井盖更换；操场范围内的热力管线、污水管线改造。 3. 首都师范大学附属小学(柳明校区)操场修缮总面积6040.41m2，建设内容主要包括操场环形跑道、辅助区塑胶面层更换，扩大区域新做塑胶及基础；场芯篮球场、半圆区、北侧活动场地塑胶面层更换；操场排水沟修缮，新增排水直沟，跳远沙坑修缮；操场东、南侧围墙及北围墙重新粉刷；改造范围内井盖、道牙、树池更换等。		本项目共包括3所学校的操场修缮，总修缮面积12692.24平方米，各操场修缮审定的建设内容及规模如下： 1. 北京市海淀区翠微小学(西校区)操场修缮总面积3467.48m2，建设内容主要包括操场北侧、东侧局部活动场地新做基础及塑胶面层，操场跑道、辅助区及篮球场更换塑胶面层，场芯足球场基础局部修补及更换人造草面层，东侧活动场地更换透水砖并重做基础；现状排水沟及领操台修缮，操场改造范围内道牙、井盖更换；重新敷设操场范围内的热力管线、消防管线、雨水管线改造。 2. 北京市海淀区实验小学(阜成校区)操场修缮总面积3184.35m2，建设内容主要包括操场跑道、辅助区、篮球场及半圆区更换面层，操场北侧、东侧活动区透水砖更换塑胶面层并新做基础，操场西侧道路透水砖面层更换并重做基础(管线施工)；现状排水沟、领操台及南侧教学楼入口处台阶面层修缮，操场改造范围内道牙、树池、井盖更换；操场范围内的热力管线、污水管线改造。 3. 首都师范大学附属小学(柳明校区)操场修缮总面积6040.41m2，建设内容主要包括操场环形跑道、辅助区塑胶面层更换，扩大区域新做塑胶及基础；场芯篮球场、半圆区、北侧活动场地塑胶面层更换；操场排水沟修缮，新增排水直沟，跳远沙坑修缮；操场东、南侧围墙及北围墙重新粉刷；改造范围内井盖、道牙、树池更换等。		
	绩效指标	一级指标	二级指标	本年权重(%)	自评得分
产出指标		数量指标	15	15	
产出指标		质量指标	15	15	
产出指标		时效指标	10	10	
效益指标		社会效益指标	10	10	
效益指标		可持续影响指标	10	10	
满意度指标		服务对象满意度指标	10	10	
成本指标		经济成本指标	20	20	

总分	100	100.00	
----	-----	--------	--