

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称		北京市海淀区西颐小学等5所学校操场修缮工程						
主管部门		北京市海淀区教育委员会			实施单位	海淀区教育委员会（基建）		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分
		年度资金总额	-	301.21	301.21	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	-	301.21	301.21	—		—
		上年结转资金	-	-	-	—		—
		其他资金	-	-	-	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目为第五批操场打包项目，本项目总投资1464.93万元，建设内容及规模：本项目总修缮面积21695.36平方米。学校明细为：1.北京市海淀区西颐小学操场修缮工程，2.北京实验学校（海淀）小学部操场修缮工程，3.北京外国语大学附属中学操场修缮工程，4.北京市海淀区定慧里小学操场修缮工程，5.北京市海淀区六一小学操场修缮工程。完成后改善办学条件。			项目为第五批操场打包项目，本项目总投资1464.93万元，建设内容及规模：本项目总修缮面积21695.36平方米。学校明细为：1.北京市海淀区西颐小学操场修缮工程，2.北京实验学校（海淀）小学部操场修缮工程，3.北京外国语大学附属中学操场修缮工程，4.北京市海淀区定慧里小学操场修缮工程，5.北京市海淀区六一小学操场修缮工程。完成后改善办学条件。				
绩效 指标	一级指标	二级指标			本年权重(%)		自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标			10		10	
	产出指标	数量指标			15		15	
	产出指标	质量指标			15		15	
	效益指标	可持续影响指标			10		10	
	效益指标	社会效益指标			10		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10		10	
	成本指标	经济成本指标			20		20	
总分					100		100.00	