

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称		北京市海淀区实验中学（西校区、东校区）综合修缮改造项目						
主管部门		北京市海淀区教育委员会			实施单位	海淀区教育委员会（基建）		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分
		年度资金总额	-	278.11	278.11	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	-	278.11	278.11	—		—
		上年结转资金	-	-	-	—		—
		其他资金	-	-	-	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	西校区修缮改造总建筑面积14900.95平方米，需铲除现状保温及外墙涂料，外墙整体采用平均20厚胶粉聚苯颗粒找平，再做70厚A2级聚合聚苯板保温，所有空调室外机收氟、拆装，新做空调架，恢复空调室外机并补氟，改造防雷设施，屋面新做铝合金压顶，作为保温收口，拆除并恢复室外雨水管。东校区操场改造面积5616.98平方米，包括操场面层及屋面防水层，改造领操台、器械活动场地、跳远沙坑及场地周边围挡改；填充原排水环沟并新增直落式雨水口、雨落管。本项目审定总投资为16,081,139.14元，已支付13,300,000.00元，全部为区级财政资金，应付未付款金额2,781,139.14元				西校区修缮改造总建筑面积14900.95平方米，需铲除现状保温及外墙涂料，外墙整体采用平均20厚胶粉聚苯颗粒找平，再做70厚A2级聚合聚苯板保温，所有空调室外机收氟、拆装，新做空调架，恢复空调室外机并补氟，改造防雷设施，屋面新做铝合金压顶，作为保温收口，拆除并恢复室外雨水管。东校区操场改造面积5616.98平方米，包括操场面层及屋面防水层，改造领操台、器械活动场地、跳远沙坑及场地周边围挡改；填充原排水环沟并新增直落式雨水口、雨落管。本项目审定总投资为16,081,139.14元，已支付13,300,000.00元，全部为区级财政资金，应付未付款金额2,781,139.14元			
绩效 指标	一级指标	二级指标			本年权重(%)		自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标			20		20	
	产出指标	质量指标			10		10	
	产出指标	时效指标			10		10	
	效益指标	社会效益指标			10		10	
	效益指标	可持续影响指标			10		10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
	成本指标	经济成本指标	20	20	
总分			100	100.00	