

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		北京师范大学第三附属中学（北校区、南校区）和北京市第五十七中学（本校）操场修缮项目						
主管部门		北京市海淀区教育委员会			实施单位	海淀区教育委员会（基建）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分	
	年度资金总额	-	200.39	200.39	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	-	200.39	200.39	—		—	
	上年结转资金	-	-	-	—		—	
	其他资金	-	-	-	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	第四批操场打包项目,北京师范大学第三附属中学（北校区）操场修缮面积约4999.38平方米，建设内容包括操场跑道、辅助区、器械活动区、场芯篮球场塑胶面层更换，环形排水沟两侧新做基础，新做环形排水沟，跳远砂坑修缮，国旗台改移，新做雨水排水管线等。北京师范大学第三附属中学（南校区）操场修缮面积4664.08平方米，建设内容包括修缮操场跑道、辅助区、篮球场、足球场、跳远砂坑、环形排水沟、道牙、树池及电动软网等。北京市第五十七中学（本校）操场修缮面积为5954.45平方米，主要包括操场跑道、辅助区、缓冲区、场芯篮球场及半圆区、器械活动区、足球训练区、树池、环形排水沟等。该项目审定总投资13,346,209.60元，截止到2024年05月16日已付款11,342,261.44元，未付款2,003,948.16元。到位资金款11,342,261.44元，资金缺口2,003,948.16元。			第四批操场打包项目,北京师范大学第三附属中学（北校区）操场修缮面积约4999.38平方米，建设内容包括操场跑道、辅助区、器械活动区、场芯篮球场塑胶面层更换，环形排水沟两侧新做基础，新做环形排水沟，跳远砂坑修缮，国旗台改移，新做雨水排水管线等。北京师范大学第三附属中学（南校区）操场修缮面积4664.08平方米，建设内容包括修缮操场跑道、辅助区、篮球场、足球场、跳远砂坑、环形排水沟、道牙、树池及电动软网等。北京市第五十七中学（本校）操场修缮面积为5954.45平方米，主要包括操场跑道、辅助区、缓冲区、场芯篮球场及半圆区、器械活动区、足球训练区、树池、环形排水沟等。该项目审定总投资13,346,209.60元，截止到2024年05月16日已付款11,342,261.44元，未付款2,003,948.16元。到位资金款11,342,261.44元，资金缺口2,003,948.16元。				
绩效...	一级指标	二级指标		本年权重(%)		自评得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		15		15		
	产出指标	质量指标		15		15		
	产出指标	时效指标		10		10		

指标	效益指标	社会效益指标	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
	成本指标	经济成本指标	20	20	
总分			100	100.00	