

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称		清华大学附属中学上地学校操场修缮项目						
主管部门		北京市海淀区教育委员会			实施单位	海淀区教育委员会（基建）		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分	
	年度资金总额	-	60.68	60.68	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	-	60.68	60.68	—		—	
	上年结转资金	-	-	-	—		—	
	其他资金	-	-	-	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目场地修缮总面积为3184平方米，包括180米田径运动场地1160平方米，新做排水沟内两端半圆场地413平方米，周围缓冲区1314.5平方米，东围墙透水砖拆除后预留绿化6平方米，跳远沙坑由18平方米扩大到24平方米，排水沟更换盖板及圈梁125平方米，新做升旗台1处，领操台拆除新做31.5平方米，恢复沥青混凝土路面90平方米，混凝土坡道20平方米；操场雨水系统拆除换新，雨水管道共计23.6米，井盖及井座20套、雨水算子及算圈1套拆除换新。相应实施原有场地拆除工程。			本项目场地修缮总面积为3184平方米，包括180米田径运动场地1160平方米，新做排水沟内两端半圆场地413平方米，周围缓冲区1314.5平方米，东围墙透水砖拆除后预留绿化6平方米，跳远沙坑由18平方米扩大到24平方米，排水沟更换盖板及圈梁125平方米，新做升旗台1处，领操台拆除新做31.5平方米，恢复沥青混凝土路面90平方米，混凝土坡道20平方米；操场雨水系统拆除换新，雨水管道共计23.6米，井盖及井座20套、雨水算子及算圈1套拆除换新。相应实施原有场地拆除工程。				
绩效指标	一级指标	二级指标		本年权重(%)		自评得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		15		15		
	产出指标	质量指标		15		15		
	产出指标	时效指标		10		10		
	效益指标	社会效益指标		10		10		
	效益指标	可持续影响指标		10		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标		10		10		
	成本指标	经济成本指标		20		20		

总分	100	100.00	
----	-----	--------	--