

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		育鹰小学(西校区)改扩建工程						
主管部门		北京市海淀区教育委员会			实施单位	海淀区教育委员会（基建）		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分
		年度资金总额	-	900.00	900.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	-	900.00	900.00	—		—
		上年结转资金	-	-	-	—		—
		其他资金	-	-	-	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目拆除现有建筑面积3995.97m1,原址新建一座建筑面积总计为15354.81mi的建筑(地上四层、地下二层),其中地上建筑面积为8314.81m、地下建筑面积为7040.00m,建设内容包括教学用房、办公及管理用房、生活服务用房及设备用房等,并同步实施红线内室外工程及大市政配套工程。审定项目总投资12808.91万元,其中工程费用9336.93万元(其中人工费用1400.54万元)、工程建设其他费用987.12万元、预备费用516.20万元、大市政工程费用1968.66万元。				本项目拆除现有建筑面积3995.97m1,原址新建一座建筑面积总计为15354.81mi的建筑(地上四层、地下二层),其中地上建筑面积为8314.81m、地下建筑面积为7040.00m,建设内容包括教学用房、办公及管理用房、生活服务用房及设备用房等,并同步实施红线内室外工程及大市政配套工程。审定项目总投资12808.91万元,其中工程费用9336.93万元(其中人工费用1400.54万元)、工程建设其他费用987.12万元、预备费用516.20万元、大市政工程费用1968.66万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			本年权重(%)		自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标			15		15	
	产出指标	质量指标			15		15	
	产出指标	时效指标			10		10	
	效益指标	社会效益指标			10		10	
	效益指标	可持续影响指标			10		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10		10	
	成本指标	经济成本指标			20		20	

总分	100	100.00	
----	-----	--------	--