

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		首都师范大学第二附属中学(曙光校区)2、4、15#外立面修缮工程						
主管部门		北京市海淀区教育委员会			实施单位	海淀区教育委员会（基建）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分	
	年度资金总额	-	7.17	7.17	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	-	7.17	7.17	—		—	
	上年结转资金	-	-	-	—		—	
	其他资金	-	-	-	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目改造总建筑面积7597.65平方米，台阶、坡道改造面积94.48平方米。2、4#教学楼及15#食堂外立面粉刷，2、4#教学楼重新做保温，原有空调罩拆除改造，雨水管、空调冷凝水管更换，女儿墙压顶改造，室外局部台阶改造，屋面避雷等设施拆除恢复。该项目决算审定金额为2,976,765.07元，目前到位资金2,905,082.45元，该项目尚需尾款48,990.06元（不含审计费），审计费22,692.56元。			该项目改造总建筑面积7597.65平方米，台阶、坡道改造面积94.48平方米。2、4#教学楼及15#食堂外立面粉刷，2、4#教学楼重新做保温，原有空调罩拆除改造，雨水管、空调冷凝水管更换，女儿墙压顶改造，室外局部台阶改造，屋面避雷等设施拆除恢复。该项目决算审定金额为2,976,765.07元，目前到位资金2,905,082.45元，该项目尚需尾款48,990.06元（不含审计费），审计费22,692.56元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标		本年权重(%)		自评得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		15		15		
	产出指标	时效指标		10		10		
	产出指标	质量指标		15		15		
	效益指标	社会效益指标		10		10		
	效益指标	可持续影响指标		10		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标		10		10		
	成本指标	经济成本指标		20		20		

总分	100	100.00	
----	-----	--------	--