

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		【ID38418】北京市海淀区现代睿智融合幼儿园回收楼（一期南段）综修工程						
主管部门		北京市海淀区教育委员会			实施单位	北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分
		年度资金总额	-	49.04	45.84	10	93.47%	9.35
		其中：当年财政拨款	-	49.04	45.84	—	—	—
		上年结转资金	-	-	-	—	—	—
		其他资金	-	-	-	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过回收楼综修的实施，改造了教学楼南段内934.54平方米的功能布局及装修，解决回收楼南侧无法用于教育教学的问题，对回收楼进行了整体加固改造，消除了回收楼南段934.54平方米结构安全隐患；翻新室外操场及地下管线，新做外立面及保温，美化了校园户外环境；主要改造内容：1、主体加固；2、从新布置功能布局、二次装修；3、更换室内外门窗；4、并对建筑进行节能改造；5、屋面防水；6、更换老旧机电设备、管线等；7、更换老旧上下水管线等；8、室外部分：消防弱电及智能化借用现有弱电路由及接入机房，给水及排水接入，室外路面改造等，为了学校的长远发展打下了良好的物质基础，为本校区教育做出应有的贡献。				项目施工质量达到国家及北京市标准和要求；施工过程中做到安全、文明、协调施工，采取严格的安全防护措施，并遵守市政、市容及交通等有关部门的相关规定；项目已完工并验收			
绩效 指标	一级指标	二级指标			本年权重(%)		自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标			20		20	
	产出指标	质量指标			10		10	
	产出指标	数量指标			10		10	
	效益指标	可持续影响指标			3		3	
	效益指标	生态效益指标			4		4	
	效益指标	社会效益指标			13		13	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10		10	
	成本指标	经济成本指标			20		20	
总分					100		99.35	