

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		【ID38627】北京理工大学附属中学（东校区）西平房、10#回收楼、地下一层餐厅、南楼首层改造项目						
主管部门		北京市海淀区教育委员会			实施单位	北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重（%）	执行率	自评得分
		年度资金总额	-	594.82	593.81	10	99.83%	9.98
		其中：当年财政拨款	-	594.82	593.81	—	—	—
		上年结转资金	-	-	-	—	—	—
		其他资金	-	-	-	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本工程为“北京理工大学附属中学（东校区）西平房、10#回收楼、地下一层餐厅、南楼首层改造项目”，位于北京市海淀区西三环北路20号，在校师生人数约1900多人，学校占地面积14868.53平方米。主要改造内容为2#西侧平房，东楼北楼地下一层餐厅，10#回收楼，9#南楼首层与操场连接部分通道扩宽，9#楼首层南侧增加疏散平台，东楼首层二层大厅，东楼与10#回收楼连通部分改造，东楼与南楼排水管道改造及改造范围内结构水电改造等			项目施工质量达到国家及北京市标准和要求；施工过程中做到安全、文明、协调施工，采取严格的安全防护措施，并遵守市政、市容及交通等有关部门的相关规定；项目已完工并验收				
绩效 指标	一级指标	二级指标			本年权重（%）		自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标			10		10	
	产出指标	质量指标			5		5	
	产出指标	数量指标			25		25	
	效益指标	社会效益指标			16		16	
	效益指标	可持续影响指标			4		4	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10		10	
	成本指标	经济成本指标			20		20	
总分					100		99.98	