

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		【ID39559】北京市海淀区前进小学7#教学楼增加学生疏散楼梯改造工程						
主管部门		北京市海淀区教育委员会			实施单位	北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分
		年度资金总额	-	10.64	10.61	10	99.74%	9.97
		其中：当年财政拨款	-	10.64	10.61	—		—
		上年结转资金	-	-	-	—		—
		其他资金	-	-	-	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	受益对象：学校师生，共计约860人。项目目的和预期效果：通过北京市海淀区前进小学7#楼增加疏散楼梯改造工程。解决了消防疏散问题。项目的实施有利于改善学校的基础设施，改善办学环境，满足学校的正常教学需求，为教育、教学工作提供有力保障，为提升校园安全水平奠定基础，为促进学生健康成长提供良好环境。				项目施工质量达到国家及北京市标准和要求；施工过程中做到安全、文明、协调施工，采取严格的安全防护措施，并遵守市政、市容及交通等有关部门的相关规定；项目已完工并验收			
绩效 指标	一级指标	二级指标			本年权重(%)		自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标			15		15	
	产出指标	数量指标			15		15	
	产出指标	质量指标			10		10	
	效益指标	可持续影响指标			10		10	
	效益指标	社会效益指标			10		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10		10	
	成本指标	经济成本指标			20		20	
总分					100		99.97	