

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		【ID39656】北京市海淀区第三实验小学南校区 01#建筑内外窗、墙裙、卫生间、暖气系统改造						
主管部门		北京市海淀区教育委员会		实施单位	北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分
		年度资金总额	-	207.58	207.47	10	99.95%	10.00
		其中：当年财政拨款	-	207.58	207.47	—		—
		上年结转资金	-	-	-	—		—
		其他资金	-	-	-	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目改造，可以解决北京市海淀区第三实验小学（南校区）教学楼内外窗、暖气、墙裙以及卫生间等部位不满足教育教学的使用需求问题，改造后可以为我校带来更好的教学条件，为师生提供更好的教学环境及教学质量。提升后勤保障能力，达到学校教育、教学正常使用需求。			项目施工质量达到国家及北京市标准和要求；施工过程中做到安全、文明、协调施工，采取严格的安全防护措施，并遵守市政、市容及交通等有关部门的相关规定；项目已完工并验收				
绩效 指标	一级指标	二级指标		本年权重(%)		自评得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标		10		10		
	产出指标	质量指标		5		5		
	产出指标	数量指标		25		25		
	效益指标	社会效益指标		13		13		
	效益指标	可持续影响指标		5		5		
	效益指标	生态效益指标		2		2		
	满意度指标	服务对象满意度指标		10		10		
	成本指标	经济成本指标		20		20		
总分				100		100.00		