

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		【ID39663】首都师范大学实验小学（南校区）锅炉更换改造项目						
主管部门		北京市海淀区教育委员会			实施单位	北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分
		年度资金总额	76.37	76.37	76.34	10	99.95%	10.00
		其中：当年财政拨款	76.37	76.37	76.34	—		—
		上年结转资金	—	—	—	—		—
		其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对首都师范大学实验小学（南校区）锅炉更换改造，可以消除了11751.45平方米校园安全隐患，改善学校1100余名师生教育教学环境。 项目的实施有利于改善学校的基础设施，排除安全隐患，改善办学环境，满足全校正常的教学需要，为教育、教学工作提供有力保障,为提升校园安全水平奠定基础，为促进学生健康成长提供良好环境，同时有利于促进教育均衡发展。				项目施工质量达到国家及北京市标准和要求；施工过程中做到安全、文明、协调施工，采取严格的安全防护措施，并遵守市政、市容及交通等有关部门的相关规定； 项目已完工并验收			
绩效 指标	一级指标	二级指标			本年权重(%)		自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标			14		14	
	产出指标	时效指标			18		18	
	产出指标	质量指标			8		8	
	效益指标	社会效益指标			10		10	
	效益指标	可持续影响指标			10		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10		10	
	成本指标	经济成本指标			20		20	
总分					100		100.00	