

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		【ID39668】北京市八一学校南校区13#教学楼一层暖沟内暖气主管线改造							
主管部门		北京市海淀区教育委员会			实施单位	北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分	
		年度资金总额	-	56.23	55.94	10	99.47%	9.95	
		其中：当年财政拨款	-	56.23	55.94	—		—	
		上年结转资金	-	-	-	—		—	
		其他资金	-	-	-	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对“北京市八一学校南校区13#教学楼一层暖沟内暖气主管线改造工程”，为师生进行正常的教育教学活动解决现实困难，同时也改善7531.12平方米的教学用房，4500余名师生教育教学环境。项目的实施有利于改善学校的基础设施，排除安全隐患，改善办学环境，满足全校正常的教学需要，为教育、教学工作提供有力保障,为提升校园安全水平奠定基础，为促进学生健康成长提供良好环境，同时有利于促进教育均衡发展。				项目施工质量达到国家及北京市标准和要求；施工过程中做到安全、文明、协调施工，采取严格的安全防护措施，并遵守市政、市容及交通等有关部门的相关规定；项目已完工并验收				
绩效 指标	一级指标	二级指标			本年权重(%)		自评得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标			8		8		
	产出指标	时效指标			16		16		
	产出指标	数量指标			16		16		
	效益指标	社会效益指标			10		10		
	效益指标	可持续影响指标			5		5		
	效益指标	生态效益指标			5		5		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10		10		
	成本指标	经济成本指标			20		20		
总分					100		99.95		