

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		【ID39757】北京交通大学附属中学北校区 2#、4#、10#楼暖气改造工程						
主管部门		北京市海淀区教育委员会			实施单位	北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分
		年度资金总额	-	264.51	263.03	10	99.44%	9.94
		其中：当年财政拨款	-	264.51	263.03	—		—
		上年结转资金	-	-	-	—		—
		其他资金	-	-	-	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本次暖气系统改造的实施，对实验楼、西教学楼、东教学楼、体院馆楼暖气系统多处存在漏水等问题，往年冬季供暖试压均出现爆管等现象进行修缮。更换了老旧的暖气片、管道及阀门，解决了2#、4#、10#楼暖气片及管道锈蚀老化、漏水等问题；消除了2#、4#、10#教学楼内25692.91平方米安全隐患；保障了学校的冬季供暖；更是提高了学校暖气系统的供暖效率，节约了能源；为了学校的长远发展打下了良好的物质基础，为本学区教育做出应有的贡献；为我市的节能减排做出了应有的贡献。			项目施工质量达到国家及北京市标准和要求；施工过程中做到安全、文明、协调施工，采取严格的安全防护措施，并遵守市政、市容及交通等有关部门的相关规定；项目已完工并验收				
绩效 指标	一级指标	二级指标			本年权重(%)		自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标			20		20	
	产出指标	数量指标			10		10	
	产出指标	质量指标			10		10	
	效益指标	社会效益指标			10		10	
	效益指标	可持续影响指标			10		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10		10	
	成本指标	经济成本指标			20		20	
总分					100	99.94		