

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		【ID39975】北京交通大学附属中学（南校区）箱变安装工程						
主管部门		北京市海淀区教育委员会			实施单位	北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重（%）	执行率	自评得分
		年度资金总额	-	102.72	102.21	10	99.50%	9.95
		其中：当年财政拨款	-	102.72	102.21	—	—	—
		上年结转资金	-	-	-	—	—	—
		其他资金	-	-	-	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	受益对象：学校师生，共1200人。项目目的和预期效果：通过北京交通大学附属中学（南校区）箱变安装工程改造。拟解决原500KVA箱式变电站，外壳腐蚀生锈，材质达不到防火等级要求，箱变内电气元件老化损坏问题。项目的实施有利于改善学校的基础设施，彻底解决学校供电安全隐患，改善办学环境，满足学校的正常教学需求，为教育、教学工作提供有力保障，为提升校园安全水平奠定基础，为促进学生健康成长提供良好环境。			项目施工质量达到国家及北京市标准和要求；施工过程中做到安全、文明、协调施工，采取严格的安全防护措施，并遵守市政、市容及交通等有关部门的相关规定；项目已完工并验收				
绩效 指标	一级指标	二级指标		本年权重（%）		自评得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标		8		8		
	产出指标	时效指标		16		16		
	产出指标	数量指标		16		16		
	效益指标	社会效益指标		15		15		
	效益指标	可持续影响指标		5		5		
	满意度指标	服务对象满意度指标		10		10		
	成本指标	经济成本指标		20		20		
总分				100		99.95		