

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		【ID39987】北京建华实验学校两园校区教育教学设施完善项目						
主管部门		北京市海淀区教育委员会			实施单位	北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分
		年度资金总额	-	406.47	405.90	10	99.86%	9.99
		其中：当年财政拨款	-	242.36	242.36	—		—
		上年结转资金	-	164.11	163.54	—		—
		其他资金	-	-	-	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 项目主要内容1、教学楼地下一层自行车库改为学生餐厅，室内地面、墙面、顶棚重新装修。新布置照明、空调、换气系统。配合厨具厂家布置平面格局，设置相应上下水及配电系统。2、教学楼地下二层风雨操场，原水泥地面新布置运动木地板。3、教学楼四层报告厅新布置主席台面。4、室外操场东北侧，双杠活动区域原绿地地面改为塑胶跑道地面。5、教学楼北侧至学校东北侧校门区域，原绿地硬化处理。6、教学楼外立面大门处均新布置防风玻璃门。7、室外操场看台原水泥地面铺设环氧树脂面层。8、心理教室墙面软包处理。9、在教学楼北侧内部新布置两部无机房电梯。局部楼板加固处理。10、设备、电气配合以上区域装修改造，布置上下水及照明配电系统			项目施工质量达到国家及北京市标准和要求；施工过程中做到安全、文明、协调施工，采取严格的安全防护措施，并遵守市政、市容及交通等有关部门的相关规定；项目已完工并验收				
绩效 指标	一级指标	二级指标		本年权重(%)		自评得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标		10		10		
	产出指标	时效指标		5		5		
	产出指标	数量指标		25		25		
	效益指标	社会效益指标		15		15		
	效益指标	可持续影响指标		5		5		
	满意度指标	服务对象满意度指标		10		10		
	成本指标	经济成本指标		20		20		
总分				100		99.99		