

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		【ID40041】北京市海淀区玉泉小学三里校区食堂加固改造工程						
主管部门		北京市海淀区教育委员会			实施单位	北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分
		年度资金总额	-	241.91	241.88	10	99.99%	10.00
		其中：当年财政拨款	-	241.91	241.88	—		—
		上年结转资金	-	-	-	—		—
		其他资金	-	-	-	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					项目施工质量达到国家及北京市标准和要求；施工过程中做到安全、文明、协调施工，采取严格的安全防护措施，并遵守市政、市容及交通等有关部门的相关规定；项目已完工并验收			
绩效 指标	一级指标	二级指标			本年权重(%)		自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标			10		10	
	产出指标	时效指标			10		10	
	产出指标	数量指标			20		20	
	效益指标	社会效益指标			15		15	
	效益指标	可持续影响指标			5		5	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10		10	
	成本指标	经济成本指标			20		20	
总分				100		100.00		