

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		【ID40056】北京建华实验学校两园校区宿舍楼一至三层改造工程						
主管部门		北京市海淀区教育委员会			实施单位	北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分
		年度资金总额	-	115.65	115.53	10	99.90%	9.99
		其中：当年财政拨款	-	67.64	67.64	—	—	—
		上年结转资金	-	48.01	47.90	—	—	—
		其他资金	-	-	-	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 项目主要内容装修区域为宿舍楼一至三层，装修面积：993.45平米。1、一至三层使用功能由于原先教学用房改为学生宿舍楼。走廊、门厅及其它房间不在改造范围内，原有墙顶地装饰面层保留利旧。2、一至三层教室内新布置轻钢龙骨石膏板隔墙。部分房间新做户门。原男卫生间不动。女卫生间改为男淋浴间。3、各层走廊与楼梯间交汇处均布置防火墙及乙级防火门。4、一至三层女卫生间均改为男淋浴间，新布置淋浴管线及配套五金构件，下水管线局部调整。新布置直饮水机上下水管线。原风机盘管局部调整更改（详见设备专业图纸）。5、改造区域原照明灯具利旧沿用。配合使用功能调整，原强弱电、火灾自动报警系统局部调整更改（详见电气专业图纸）。				项目施工质量达到国家及北京市标准和要求；施工过程中做到安全、文明、协调施工，采取严格的安全防护措施，并遵守市政、市容及交通等有关部门的相关规定；项目已完工并验收			
绩效 指标	一级指标	二级指标			本年权重(%)		自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标			25		25	
	产出指标	质量指标			10		10	
	产出指标	时效指标			5		5	
	效益指标	社会效益指标			15		15	
	效益指标	可持续影响指标			5		5	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10		10	
	成本指标	经济成本指标			20		20	
总分					100		99.99	