

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		【ID40108】中关村第三小学永新分校教学楼室内吊顶及领操台改造工程						
主管部门		北京市海淀区教育委员会			实施单位	北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分
		年度资金总额	-	209.82	207.40	10	98.84%	9.88
		其中：当年财政拨款	-	110.50	110.50	—		—
		上年结转资金	-	99.32	96.90	—		—
		其他资金	-	-	-	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 项目主要内容学校室内涉及改造面积：9204.61平米。教学楼内除部分房间（阴影部分）其它所有房间及公共走廊及楼梯间新布置吊顶。1所有楼梯间墙面裸露钢结构部分均表面装饰装修。2部分室内裸露钢结构阻尼器局部装饰装修。3所有改造区域（公共走廊除外）新布置照明灯具。公共区域现有灯具根据吊顶型式，位置局部调节。部分火灾报警探头调整移位。4原钢结构斜撑表面包高分子树脂板防撞板。5地下室走廊及部分房间消防喷淋头结合吊顶调整位移。6改造区域所有墙面、地面均不在改造范围内。7室外操场东侧场地新布置领操台（带张拉膜遮光棚）。				项目施工质量达到国家及北京市标准和要求；施工过程中做到安全、文明、协调施工，采取严格的安全防护措施，并遵守市政、市容及交通等有关部门的相关规定；项目已完工并验收			
绩效 指标	一级指标	二级指标			本年权重(%)		自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标			15		15	
	产出指标	质量指标			15		15	
	产出指标	时效指标			10		10	
	效益指标	社会效益指标			15		15	
	效益指标	可持续影响指标			5		5	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10		10	
	成本指标	经济成本指标			20		20	
总分					100		99.88	