

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		【ID40116】北京市信息管理学校（蓟门桥校区）采暖锅炉改造工程						
主管部门		北京市海淀区教育委员会		实施单位	北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分
		年度资金总额	-	80.47	79.95	10	99.35%	9.93
		其中：当年财政拨款	-	80.47	79.95	—		—
		上年结转资金	-	-	-	—		—
		其他资金	-	-	-	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本次改造工程，现有锅炉房内2台采暖电锅炉进行更新，锅炉房内设备更新，包含电锅炉房内设2台电锅炉、2台板式换热器，一次侧供回水温度70/55,二次侧供回水温度60/40。系统补水由补水定压机组抽取软化水箱内软化水，补至热水循环泵进口处。一、二次水循环泵均采用屏蔽泵，二次水循环泵变频。这些范围都是为学校日常教学的提供采暖的设施；所以得到广大师生和社会各界的支持。			项目施工质量达到国家及北京市标准和要求；施工过程中做到安全、文明、协调施工，采取严格的安全防护措施，并遵守市政、市容及交通等有关部门的相关规定；项目已完工并验收				
绩效 指标	一级指标	二级指标		本年权重(%)		自评得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标		20		20		
	产出指标	数量指标		10		10		
	产出指标	质量指标		10		10		
	效益指标	社会效益指标		5		5		
	效益指标	生态效益指标		5		5		
	效益指标	可持续影响指标		10		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标		10		10		
	成本指标	经济成本指标		20		20		
总分				100		99.93		