

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		【ID40122】北京市海淀区枫丹实验小学校内消防系统改造工程						
主管部门		北京市海淀区教育委员会		实施单位		北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分
		年度资金总额	-	168.01	167.06	10	99.43%	9.94
		其中：当年财政拨款	-	168.01	167.06	—		—
		上年结转资金	-	-	-	—		—
		其他资金	-	-	-	—		—
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展北京市海淀区枫丹实验小学校内消防系统改造工程的工作，可以改善学校的消防设施，完善现有喷洒系统、火灾报警系统及应急照明消防系统，保障学校的生命财产安全。完善现有消防系统，保证学校教学用房消防设备的正常使用。项目的实施有利于改善学校的基础设施，进一步加强消防工程建设，保障消防设备的正常使用，提高消防安全水平，排除安全隐患，改善办学环境，满足全校正常的教学需要，为教育、教学工作提供有力保障,为提升校园安全水平奠定基础，为促进学生健康成长提供良好环境，同时有利于促进教育均衡发展。			项目施工质量达到国家及北京市标准和要求；施工过程中做到安全、文明、协调施工，采取严格的安全防护措施，并遵守市政、市容及交通等有关部门的相关规定；项目已完工并验收				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标		本年权重(%)		自评得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标		10		10		
	产出指标	数量指标		10		10		
	产出指标	时效指标		20		20		
	效益指标	可持续影响指标		5		5		
	效益指标	社会效益指标		10		10		
	效益指标	生态效益指标		5		5		
	满意度指标	服务对象满意度指标		10		10		
	成本指标	经济成本指标		20		20		
总分				100		99.94		