

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		【ID40181】中国农业大学附属中学03#高三宿舍楼修缮项目						
主管部门		北京市海淀区教育委员会			实施单位	北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分
		年度资金总额	-	334.17	319.70	10	95.67%	9.57
		其中：当年财政拨款	-	334.17	319.70	—		—
		上年结转资金	-	-	-	—		—
		其他资金	-	-	-	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	中国农业大学附属中学位于北京市海淀区圆明园西路3号，本校区现有学生1400余名；03#楼建筑面积共2099.24m2，本次涉及修缮的建筑面积为2082.08m2，屋面面积526.09m2；现实需求：03#楼屋面及室内装修上次修缮时间是2011年，现状外门窗变形、闭合不严；卫生间防水渗漏；其余房间顶棚及内墙面开裂；地砖楼地面空鼓；暖气管道及暖气片锈蚀严重；屋面漏水；存在消防安全隐患，室外楼梯护栏高度不足。施工内容：03#楼外门窗拆除更换；卫生间整体装修改造；内墙面、顶棚重新粉刷；面砖楼地面拆除新做；暖气管道及暖气片拆除更换；屋面重做防水；室外楼梯防护栏杆进行加高处理；对消防系统进行完善。			项目施工质量达到国家及北京市标准和要求；施工过程中做到安全、文明、协调施工，采取严格的安全防护措施，并遵守市政、市容及交通等有关部门的相关规定；项目已完工并验收				
绩效 指标	一级指标	二级指标			本年权重(%)		自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标			20		20	
	产出指标	质量指标			10		10	
	产出指标	数量指标			10		10	
	效益指标	生态效益指标			4		4	
	效益指标	社会效益指标			6		6	
	效益指标	可持续影响指标			10		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10		10	
	成本指标	经济成本指标			20		20	
总分				100		99.57		