

| 项目支出绩效自评表      |                                                                                                |                            |           |       |                                                                                  |                     |         |       |             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-------|-------------|
| ( 2025 年度 )    |                                                                                                |                            |           |       |                                                                                  |                     |         |       |             |
| 项目名称           |                                                                                                | 北京市海淀区上庄科技园区幼儿园上郡园操场急修改造工程 |           |       |                                                                                  |                     |         |       |             |
| 主管部门           |                                                                                                | 北京市海淀区教育委员会                |           | 实施单位  |                                                                                  | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心 |         |       |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                |                            | 年初预算数     | 全年预算数 | 全年执行数                                                                            | 权重(%)               | 执行率     | 自评得分  |             |
|                |                                                                                                | 年度资金总额                     | -         | 49.46 | 49.46                                                                            | 10                  | 100.00% | 10.00 |             |
|                |                                                                                                | 其中：当年财政拨款                  | -         | 49.46 | 49.46                                                                            | —                   |         | —     |             |
|                |                                                                                                | 上年结转资金                     | -         | -     | -                                                                                | —                   |         | —     |             |
|                |                                                                                                | 其他资金                       | -         | -     | -                                                                                | —                   |         | —     |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                           |                            |           |       | 实际完成情况                                                                           |                     |         |       |             |
|                | 通过幼儿园室外场地改造。消除了场地存在的各类安全隐患，达到了幼儿园室外活动场地的使用要求。确保了儿童活动安全。为幼儿园的长远发展打下了良好的物质基础，为促进儿童健康成长创造了良好室外环境。 |                            |           |       | 项目施工质量达到国家及北京市标准和要求；施工过程中做到安全、文明、协调施工，采取严格的安全防护措施，并遵守市政、市容及交通等有关部门的相关规定；项目已完工并验收 |                     |         |       |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                           |                            | 二级指标      |       | 本年权重(%)                                                                          |                     | 自评得分    |       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标                                                                                           |                            | 时效指标      |       | 10                                                                               |                     | 10      |       |             |
|                | 产出指标                                                                                           |                            | 质量指标      |       | 20                                                                               |                     | 20      |       |             |
|                | 产出指标                                                                                           |                            | 数量指标      |       | 10                                                                               |                     | 10      |       |             |
|                | 效益指标                                                                                           |                            | 可持续影响指标   |       | 10                                                                               |                     | 10      |       |             |
|                | 效益指标                                                                                           |                            | 社会效益指标    |       | 10                                                                               |                     | 10      |       |             |
|                | 满意度指标                                                                                          |                            | 服务对象满意度指标 |       | 10                                                                               |                     | 10      |       |             |
|                | 成本指标                                                                                           |                            | 经济成本指标    |       | 20                                                                               |                     | 20      |       |             |
| 总分             |                                                                                                |                            |           |       | 100                                                                              |                     | 100.00  |       |             |