

项目支出绩效自评表  
( 2025 年度)

|                |                                                                                                                                                                                    |                                        |       |                                                                                  |         |                     |         |             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------|-------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                    | 北京市海淀区中关村第二小学（华清校区）01#楼食堂操作间扩展区域急修改造工程 |       |                                                                                  |         |                     |         |             |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                    | 北京市海淀区教育委员会                            |       |                                                                                  | 实施单位    | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心 |         |             |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                                                                                                                    |                                        | 年初预算数 | 全年预算数                                                                            | 全年执行数   | 权重(%)               | 执行率     | 自评得分        |
|                |                                                                                                                                                                                    | 年度资金总额                                 | -     | 102.59                                                                           | 102.59  | 10                  | 100.00% | 10.00       |
|                |                                                                                                                                                                                    | 其中：当年财政拨款                              | -     | 102.59                                                                           | 102.59  | —                   | —       | —           |
|                |                                                                                                                                                                                    | 上年结转资金                                 | -     | -                                                                                | -       | —                   | —       | —           |
|                |                                                                                                                                                                                    | 其他资金                                   | -     | -                                                                                | -       | —                   | —       | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                               |                                        |       | 实际完成情况                                                                           |         |                     |         |             |
|                | 通过本项目改造，可以有效解决我校现状食堂已无法满足全校师生正常就餐的问题；改造后可以为我校带来更好的教学条件，为师生提供更好的教学环境及教学质量。提升后勤保障能力，达到学校教育、教学正常使用需求。同时可以确保教学用房使用安全，根除潜在的各类安全隐患，为教育、教学工作提供有力的物质保障，为进一步提升校园安全水平奠定坚实基础，为促进学生健康成长提供良好环境。 |                                        |       | 项目施工质量达到国家及北京市标准和要求；施工过程中做到安全、文明、协调施工，采取严格的安全防护措施，并遵守市政、市容及交通等有关部门的相关规定；项目已完工并验收 |         |                     |         |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                                                               | 二级指标                                   |       |                                                                                  | 本年权重(%) |                     | 自评得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                               | 时效指标                                   |       |                                                                                  | 10      |                     | 10      |             |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                               | 数量指标                                   |       |                                                                                  | 10      |                     | 10      |             |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                               | 质量指标                                   |       |                                                                                  | 20      |                     | 20      |             |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                               | 社会效益指标                                 |       |                                                                                  | 10      |                     | 10      |             |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                               | 可持续影响指标                                |       |                                                                                  | 10      |                     | 10      |             |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标                              |       |                                                                                  | 10      |                     | 10      |             |
|                | 成本指标                                                                                                                                                                               | 经济成本指标                                 |       |                                                                                  | 20      |                     | 20      |             |
| 总分             |                                                                                                                                                                                    |                                        |       | 100                                                                              |         | 100.00              |         |             |