

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称		【ID39791】北京市中关村中学（中关村校区）操场改造						
主管部门		北京市海淀区教育委员会			实施单位	北京市中关村中学		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分	
	年度资金总额	-	893.53	893.53	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	-	893.53	893.53	—		—	
	上年结转资金	-	-	-	—		—	
	其他资金	-	-	-	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本工程主要对操场跑道、缓冲区、足球场、篮球场、活动场地、单杠区进行整体改造，由于操场西侧新建教学楼，占用西侧环形跑道位置，根据重新布局，田径场整体向东移，重新做排水沟、沙坑，改造旗杆台、围网、路牙石、领操台面层等，改造场地内雨排水工程，配合操场照明及信息化进行强弱电的场地内预留预埋（强电的埋管布线都在场地改造项目内，弱电只包含预留预埋穿线管和弱电井,照明设备以及信息化设备、弱电线缆不在本次改造范围内）。改造面积：11458.52平方米。			对操场跑道、缓冲区、足球场、篮球场、活动场地、单杠区等地区的整体改造完成情况良好，改造了场地内雨排水工程，配合操场照明及信息化进行强弱电的场地内预留预埋。				
绩效 指标	一级指标	二级指标		本年权重(%)		自评得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		10		10		
	产出指标	质量指标		10		10		
	产出指标	时效指标		20		20		
	效益指标	社会效益指标		10		10		
	效益指标	可持续影响指标		10		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标		10		10		
	成本指标	经济成本指标		20		20		

总分	100	100.00	
----	-----	--------	--