

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		【ID39278】北京市海淀区教师进修学校附属实验学校北校区改扩建配套信息化建设项目						
主管部门		北京市海淀区教育委员会			实施单位	北京市海淀区教师进修学校附属实验学校		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分
		年度资金总额	-	483.452917	483.452917	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	-	483.452917	483.452917	—		—
		上年结转资金	-	-	-	—		—
		其他资金	-	-	-	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的实施，满足62个班的教学需要，补充北校区的教学硬件设施配套，改善室外活动场所的条件，实现体育场所的缺口补充，完善学校配套设施。				本项目为跨年项目，2025年完成了项目招投标、合同签订、支付首付款，供货及系统集成工作将在2026年实施完成，待三方验收完成再申请尾款和完成支付尾款工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			本权重(%)		自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标			13		13	
	产出指标	时效指标			14		14	
	产出指标	质量指标			13		13	
	效益指标	社会效益指标			10		10	
	效益指标	可持续影响指标			10		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10		10	
	成本指标	经济成本指标			20		20	
总分					100		100.00	