

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		中小学食堂提升补助经费						
主管部门		北京市海淀区教育委员会			实施单位	首都师范大学附属花园小学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分
		年度资金总额	-	82.55	82.49	10	99.92%	9.99
		其中：当年财政拨款	-	24.55	24.49	—		—
		上年结转资金	-	58.00	58.00	—		—
		其他资金	-	-	-	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成冷藏库、冷冻库、消毒间各一间的建设及相关配件采购				本项目包含冷藏库、冷冻库、消毒间、洗碗间及排风系统全品类设施，现已全部施工安装完毕。 冷藏库完成保鲜库、防滑板、9台四层货架布设；冷冻库完工冷库本体、地面防滑板与6台货架安装；消毒间完成库体、防滑板、18台货架，配套长龙洗碗机、水池、集气罩、装饰板、洁碟台等设备全部就位。洗碗间排风系统的排气管道、风机、吊装平台、减震器、软连接、法连、吊杆等配套构件全数安装到位，各项规格参数、数量均与清单一致，设备调试完毕，整体工程验收合格。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			本年权重(%)		自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标			0		0	
	产出指标	数量指标			0		0	
	产出指标	质量指标			0		0	
	成本指标	经济成本指标			0		0	
	满意度指标	服务对象满意度指标			0		0	
	效益指标	可持续影响指标			0		0	

	效益指标	社会效益指标	0	0	
总分			100	9.99	